

## Annexe I : Programme de travail annuel 2020 (PTA)

| ACTIVITES                                                                                                           | Coût Estimatif<br>des activités<br>/Projet<br>(révisé) \$ | Coût Estimatif<br>des activités<br>/Projet<br>(révisé) Fcfa | Résultats attendus<br>au 30 Juin 2020 | Résultats<br>attendus au 31<br>Décembre 2020 | Observations                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Composante 2 : Développement des ressources en eau à usages multiples</b>                                        |                                                           |                                                             |                                       |                                              |                                                            |
| <b>Sous composante 2.1. : Développement hydro agricole/protection des ressources en eau</b>                         |                                                           |                                                             |                                       |                                              |                                                            |
| <b>AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE</b>                                                                                   |                                                           |                                                             |                                       |                                              |                                                            |
| <b>Infrastructures primaires pour accroître et sécuriser le potentiel irrigable</b>                                 | <b>5 798 570</b>                                          | <b>1 243 633 540</b>                                        |                                       |                                              |                                                            |
| <b>Curage/Faucardage d'axes hydrauliques: Tambass-Garak (9 km), Mbleil-Garak (7 km) et Mbimani-Ndiavane (3,5km)</b> | <b>2 313 570</b>                                          | <b>1 240 066 729</b>                                        |                                       |                                              |                                                            |
|                                                                                                                     |                                                           |                                                             |                                       |                                              |                                                            |
| Travaux Curage/Faucardage de l'axe hydraulique de Mbimani-Ndiavane (4,9km)                                          | 1 949 458                                                 | 1 115 090 129                                               | Reception provisoire des travaux      | Préparation de la reception définitive       | Reception provisoire prévu fin mars 2020                   |
| Suivi - contrôle des travaux curage/faucardage de l'axe hydraulique de Mbimani-Ndiavane (4,9km)                     | 227 112                                                   | 124 911 600                                                 | Achèvement du contrôle                |                                              |                                                            |
| <b>Aménagement de périmètres irrigués</b>                                                                           | <b>22 229 518</b>                                         | <b>9 262 413 405</b>                                        |                                       |                                              |                                                            |
| <b>Aménagement du périmètre irrigué de Chechiya (600 ha)</b>                                                        | <b>4 179 359</b>                                          | <b>2 322 041 743</b>                                        |                                       |                                              |                                                            |
| Travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Chechiya (523 ha)                                                     | 3 869 865                                                 | 2 213 562 823                                               | Reception provisoire des travaux      | Préparation de la reception définitive       | L'OS a été donné le 28 juin 2019 pour une durée de 10 mois |

| ACTIVITES                                                                                       | Coût Estimatif<br>des activités<br>/Projet<br>(révisé) \$ | Coût Estimatif<br>des activités<br>/Projet<br>(révisé) Fcfa | Résultats attendus<br>au 30 Juin 2020 | Résultats<br>attendus au 31<br>Décembre 2020 | Observations                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suivi - contrôle des travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Chechiya (523 ha)            | 189 494                                                   | 108 390 335                                                 | Achèvement du contrôle                |                                              | L'OS a été donné au bureau le 10 Avril 2019 pour une durée de 14 mois (Inclus le contrôle des 100ha PPM)                                                                 |
| <b>Aménagement du périmètre irrigué de Mbakh (680 ha) dans le bassin du Gouère/Trarza Ouest</b> | <b>4 114 558</b>                                          | <b>2 314 713 986</b>                                        |                                       |                                              |                                                                                                                                                                          |
| <b>Travaux d'aménagement du périmètre de Mbakh-Dieuk (637ha/lot1)</b>                           |                                                           |                                                             |                                       |                                              |                                                                                                                                                                          |
| Travaux                                                                                         | 3 857 064                                                 | 2 206 240 323                                               | Travaux en cours                      | Reception provisoire des travaux             | L'OS est donné le 28 juin pour 10 mois de travaux                                                                                                                        |
| Suivi - contrôle des travaux                                                                    | 189 494                                                   | 108 390 335                                                 | Contrôle en cours                     | Achèvement du contrôle                       | L'OS a été donné au contrôle le 16 Septembre pour une durée de 12 mois,                                                                                                  |
| <b>Réhabilitation du périmètre irrigué de Boghé (779 ha)</b>                                    | <b>2 542 250</b>                                          | <b>1 120 258 368</b>                                        |                                       |                                              |                                                                                                                                                                          |
| Travaux                                                                                         | 2 036 250                                                 | 1 119 937 572                                               | Reception définitive                  |                                              | Travaux réceptionnés provisoirement le 18/08/2018. Il est attendu la fin de la campagne en cours pour procéder à la levée des réserve qui doit commencer en janvier 2020 |
| <b>Travaux confortatifs du CPB et mise en œuvre de mesures environnementales</b>                | <b>429 738</b>                                            | <b>245 810 323</b>                                          |                                       |                                              |                                                                                                                                                                          |

| ACTIVITES                                                                                                                                                                       | Coût Estimatif<br>des activités<br>/Projet<br>(révisé) \$ | Coût Estimatif<br>des activités<br>/Projet<br>(révisé) Fcfa | Résultats attendus<br>au 30 Juin 2020  | Résultats<br>attendus au 31<br>Décembre 2020 | Observations                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Travaux                                                                                                                                                                         | 394 738                                                   | 225 790 323                                                 | Reception<br>provisoire des<br>travaux | Préparation de la<br>reception<br>définitive | L'OS a été donné le 06 Janvier<br>2020 pour une durée de 06 mois.                 |
| Suivi - contrôle des travaux                                                                                                                                                    | 35 000                                                    | 20 020 000                                                  | Achèvement du<br>contrôle              |                                              | L'OS a été donné au contrôle le<br>16 Décembre 2019 pour une<br>durée de 07 mois, |
| <b>Construction d'un Canal d'irrigation (6km) et<br/>Réhabilitation de 840 ha du périmètre de M'Pourié<br/>et Aménagement du périmètre de Dieuk /(lot2) ;</b>                   | <b>5 821 612</b>                                          | <b>3 255 761 593</b>                                        |                                        |                                              |                                                                                   |
| <b>Travaux de réhabilitation partielle du périmètre de<br/>Mpourié (3050ha/lot2)</b>                                                                                            |                                                           |                                                             |                                        |                                              |                                                                                   |
| Travaux                                                                                                                                                                         | 5 482 718                                                 | 3 136 114 742                                               | Travaux en cours                       | Reception<br>provisoire des<br>travaux       | l'OS est donné le 28 juin pour 10<br>mois de travaux                              |
| Suivi - contrôle des travaux                                                                                                                                                    | 208 894                                                   | 119 487 548                                                 | Contrôle en cours                      | Achèvement du<br>contrôle                    | L'OS a été donné au contrôle le<br>16 Septembre pour une durée de<br>12 mois,     |
| <b>Activités génératrices de revenus pour les<br/>coopératives féminines</b>                                                                                                    | <b>2 127 818</b>                                          | <b>837 016 592</b>                                          |                                        |                                              |                                                                                   |
| <b>Travaux d'aménagement de 100 ha de petits<br/>perimetres maraichers en faveur des femmes dans<br/>les wilayas du tarzra (lot1), du brakna (lot2) et du<br/>gorgol (lot3)</b> | <b>1 527 818</b>                                          | <b>836 796 363</b>                                          |                                        |                                              |                                                                                   |

| ACTIVITES                                                                                                                                                                                                 | Coût Estimatif<br>des activités<br>/Projet<br>(révisé) \$ | Coût Estimatif<br>des activités<br>/Projet<br>(révisé) Fcfa | Résultats attendus<br>au 30 Juin 2020  | Résultats<br>attendus au 31<br>Décembre 2020 | Observations                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travaux                                                                                                                                                                                                   | 1 336 489                                                 | 764 471 968                                                 | Reception provisoire<br>des travaux    | Préparation de la<br>reception<br>définitive | L'OS a été donné le 28 juin 2019<br>pour une durée de 06 mois                                                                                                                        |
| Suivi - contrôle des travaux                                                                                                                                                                              | 126 329                                                   | 72 260 223                                                  | Achevement du<br>contrôle              |                                              | La durée de la prestation du<br>controle est de 14 mois (Inclus le<br>contrôle de Chechiya)                                                                                          |
| <b>Appui développement hydro-agricole &amp;<br/>mise en œuvre mesures soci-<br/>environnementales associés</b>                                                                                            | <b>952 000</b>                                            | <b>709 156</b>                                              |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                             |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sous Total AMENAGEMENT HYDRO-<br/>AGRICOLE</b>                                                                                                                                                         | <b>31 107 906</b>                                         | <b>29 321 754</b>                                           |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU</b>                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                      |
| <b>2.1.2.1. Stabilisation des berges et ouvrages sociaux<br/>associés</b>                                                                                                                                 | <b>5 827 112</b>                                          | <b>3 275 950 737</b>                                        |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Consolidation du pont-vanne de Kaédi et<br/>sécurisation de la berge du fleuve Sénégal le long de<br/>la digue PPGI (lot1) et réhabilitation de la partie<br/>Ouest et Sud de la digue PPGI (lot2)</b> | <b>5 827 112</b>                                          | <b>3 275 950 737</b>                                        |                                        |                                              |                                                                                                                                                                                      |
| Travaux                                                                                                                                                                                                   | 5 500 000                                                 | 3 146 000 000                                               | Travaux en cours<br>pour les deux lots | Travaux en cours<br>pour les deux lots       | Démarrage des travaux prévu<br>au mois de février 2020 pour<br>le lot1 pour une durée de 10<br>mois, Le lot2 est en cours<br>d'evaluation et sa durée<br>d'execution est de 08 mois. |

| ACTIVITES                                                                                                                         | Coût Estimatif<br>des activités<br>/Projet<br>(révisé) \$ | Coût Estimatif<br>des activités<br>/Projet<br>(révisé) Fcfa | Résultats attendus<br>au 30 Juin 2020 | Résultats<br>attendus au 31<br>Décembre 2020 | Observations                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Suivi - contrôle des travaux                                                                                                      | 227 112                                                   | 129 908 064                                                 | Contrôle en cours                     | Contrôle en cours                            | La durée des prestations du<br>contrôle est de 12 mois,               |
| <b>Sous Total PROTECTION DES RESSOURCES EN<br/>EAU</b>                                                                            | <b>5 827 112</b>                                          | <b>3 275 950 737</b>                                        |                                       |                                              |                                                                       |
| <b>RENFORCEMENT DES CAPACITES DES<br/>PRODUCTEURS, USAGERS DE L'EAU</b>                                                           |                                                           |                                                             |                                       |                                              |                                                                       |
| <b>Renforcement de capacités</b>                                                                                                  | <b>850 000</b>                                            | <b>312 200 000</b>                                          |                                       |                                              |                                                                       |
| Renforcement des capacités des coopératives agricoles<br>et Associations d'usagers pour la mise en valeur des<br>investissements. | 650 000                                                   | 312 000 000                                                 | Fin des formations                    |                                              | Toutes les formations seront<br>bouclées au plus tard 30 juin<br>2020 |