

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL (SONADER))

PROJET DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU ET DE DEVELOPPEMENT DES USAGES MULTIPLES DANS LE BASSIN DU FLEUVE
SENEGAL-DEUXIEME PHASE (PGIRE 2)

CreditRIM:5323 RIM

PERIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION DE MARCHES Janvier 2020-Décembre 2020

Janvier 2020

FOURNITURES ET TRAVAUX ET SERVICES AUTRES QUE SERVICES DE CONSULTANT														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
Ref. No.	Description du Contrat	Coût estimatif (x1000\$)	Méthode de Passation	Préqualification (Oui/non)	Préférence Nationale (Oui/Non)	Revue de la Banque (Priori / Posteriori)	Plan et Révision	Date prévisionnelle de lancement de la procédure	Date prévisionnelle d'ouverture des plis	Date prévisionnelle de signature du contrat	Durée	2019		Commentaire
												S1	S2	
TRAVAUX														
RIM-T1	Travaux de consolidation du Pont-Vanne de Kaédi et de sécurisation de la berge du fleuve Sénégal le long de la digue PPGI (lot1) et réhabilitation de la partie Ouest et Sud de la digue PPGI(lot2)	5500	AON	NON	NON	Post	Plan	15/01/18	03/02/18	08/5/18	10 mois		550	L'UCP a donné son ANO pour l'attribution provisoire à SINOHYDRO le 06 Décembre 2019. Le contrat du lot1 actuellement dans le circuit de signature a été validé par l'OMVS le 24 Décembre 2019. L'avis de la Banque sur le rapport d'évaluation du lot2 est attendu.
							Révision	27/07/19	02/09/19	31/01/20				
Fourniture														
RIM-F2	Acquisition de matériel informatique pour la Direction de la mise en valeur (la SONADER) dans le cadre du projet d'adaptation aux	10	CF	NON	NON	Post	Plan	15/10/2019	30/10/2019	25/01/20	20 Jours		10	L'UCP a donné son ANO pour l'attribution provisoire du marché le 03 Janvier 2020.

	changements climatiques													Le contrat avec le fournisseur est dans le circuit de signature
RIM-F3	Acquisition de trois (03) motos tout terrain pour la Direction de la mise en valeur (la SONADER) dans le cadre du projet d'adaptation au changement climatique	15	CF	NON	NON	Post	Plan	12/12/2019	26/12/2019	20/11/2019	01 mois		15	L'ouverture des offres a eu lieu le 26 Décembre 2019. L'évaluation est en cours